

Chronologie du projet de construction IUC

Financement

Septembre 1995	Le Grand Conseil du canton de Berne approuve le crédit de construction de CHF 215 millions avec 157 voix pour et 9 voix contre
Avril 2004	Approbation du crédit supplémentaire de CHF 48 millions de francs

Système primaire (enveloppe du bâtiment et structure portante)

Mars 1999	Autorisation de construire
Novembre 1999	Début des travaux
Août 2000	Pose de la première pierre

Système secondaire (second œuvre)

Septembre 1999	Scénario réduit afin de diminuer les coûts. Décision de ne pas aménager env. 10 000 m ² ; la pharmacie centrale, les salles d'opération pour l'urologie, la clinique ORL, des parties du laboratoire central pour l'enseignement et la recherche ne seront pas, comme prévu, intégrées à l'IUC
Octobre 2001	Autorisation de construire
Mai 2002	Interruption de la procédure d'offre par l'office des constructions en raison d'une seule offre qui dépasse le devis de plus de 100%
Mai à juillet 2002	Révisions des coûts estimés initialement par un tiers indépendant: le devis est estimé trop bas d'env. 15 à 25% (CHF 11 à 21 millions)
Juin à sept. 2003	Vérification d'un scénario restreint qui part d'une utilisation de la substance construite existante et de volumes d'extension minimaux (soins intensifs dans l'IUC mais aussi dans le bâtiment des lits, pas de service des urgences dans l'IUC, moins de salles d'opération, séparation de la radiologie diagnostique et de la médecine nucléaire). Résultat: l'IUC n'amènerait aucune valeur ajoutée aux patientes et aux patients, les frais d'exploitation annuels augmenteraient de CHF 2,3 millions
Février 2005	Début des travaux système secondaire 1 ^{re} étape
Juillet à déc. 2007	Mise en service, déménagement graduel 1 ^{re} étape
Dès printemps 2008	Démolition de l'OP Ouest, début des travaux 2e étape
2011	Einzug und Inbetriebnahme 2. Etappe

Système tertiaire (technique médicale, installations)

Jan. à déc. 2007	Travaux de montage et d'équipement 1 ^{re} étape de l'IUC
2011	Travaux de montage et d'équipement 2 ^e étape de l'IUC